





序号	项目名称	实施内容	年度目标	2023年计划投资/万元	工作计划																								责任单位	责任人	联系人及电话	备注
					1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月					
					完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度				
<b>(一) 停车管理 (3)</b>																																
<b>新建项目(3)</b>																																
18	道路停车设施维护	做好常态化管理,做好道路停车标、泊位线的维护保养工作,对已规划的停车泊位标线不清晰、停车设施污损脏乱等问题,及时进行补划、清理和更换,确保其清晰、醒目、齐全、有效	完成	0		动员部署		摸排梳理非机动车停车设施状况		摸排非机动车停车设施状况		开展非机动车设施维护		开展非机动车设施维护		开展非机动车设施维护		开展机动车设施维护		开展机动车设施维护		查漏补缺		查漏补缺				区域管理局各街道(园区)	文健	王潇 18951773315	城市管理组	
*19	改造古雄街道闲置用地,增加停车位	改造原板桥老街农贸市场为华兴大街停车场,新增150个泊位,缓解大市民到雨花医院就医及到板桥中学接送学生停车难矛盾	完成	24	0	勘察、与街道沟通、制作方案	0	清理场地、平整、硬化场地	0	施划泊位	24	安装道闸、摄像头等停车设施	24	办理停车收费相关手续	24	停车场道闸系统接入雨花台区智慧停车二级管理平台												区域管理局古雄街道	文健	王潇 18951773315	城市管理组	
20	推进停车资源共享工作	继续完善全市停车资源“一个平台、一张网、一个APP”;深化机关事业单位停车资源共享开放落地;年度新增1000个共享泊位;围绕医院、学校、商圈等停车重难点地区,继续推进“建管融”一体停车资源共享工作;完成全区机关事业单位的停车资源普查工作	完成	0		动员部署		制定方案		分解任务		停车设施普查		停车设施普查		完成开发200个共享泊位		完成开发400个共享泊位		完成开发600个共享泊位		完成开发800个共享泊位		完成开发1000个共享泊位			区域管理局各街道(园区)	文健	王潇 18951773315	城市管理组		
<b>(二) 市容环境整治 (4)</b>																																
<b>新建项目(4)</b>																																
21	小广告标准化治理8条街巷	在街巷设置不少于2块公共信息栏,公共设施部分涂刷防粘涂料,沿街立面、地面、商铺卷帘门上无明显小广告(有条件的在立面2米以下涂刷防粘涂料),严格落实小广告清理的“三定”要求	完成	0		前期准备		前期准备		组织实施		组织实施		组织实施		累计完成4条街巷小广告标准化治理,完成全年50%计划任务		累计完成8条街巷小广告标准化治理,完成全年计划任务									区域管理局各街道(园区)	文健	李靖 13057593889	城市管理组		
22	雨花台区机场连接线(雨花段)沿线市容环境整治提升	对机场连接线(雨花段)沿线环境卫生、菜地进行专项整治,提升片区环境品质,巩固整治成效,保持长效管理	完成	0		问题排查		梳理问题清单,制定整治方案		与街道沟通并细化方案		清理菜地		清理杂物垃圾		恢复绿化		对照清单完成整改									区域管理局雨花街道	文健	李靖 13057593889	城市管理组		
23	违建治理(含屋顶违建)	抓好违建治理。守牢安全底线和新增违建“零增长”底线,紧盯安全隐患防范,充分发挥联管机制作用,强化重大民生工程和城市公共基础设施建设、老旧小区环境整治、城市更新、新小区交付等领域的监管工作责任和措施,集中整治一批严重影响安全、群众和媒体反映强烈的违建项目,治理违建面积不少于4万平方米	完成	0		累计拆除0.1万平方米存量违建		累计拆除0.3万平方米存量违建		累计拆除0.5万平方米存量违建		累计拆除0.8万平方米存量违建		累计拆除1.2万平方米存量违建		累计拆除1.6万平方米存量违建		累计拆除2万平方米存量违建		累计拆除2.4万平方米存量违建		累计拆除2.8万平方米存量违建		累计拆除3.2万平方米存量违建		累计拆除4万平方米存量违建	区域管理局各街道(园区)	刘庆	严啸辰 13057587508	城市管理组		
24	渣土运输精细化管理	各区按照属地管理原则,依托投入防相结合,落实渣土运输批后监管全覆盖,严厉打击“无资质”运输等各类违规运输行为,按进度落实土方消纳计划,规范回填场标准化建设	完成	0		开展春节前渣土联合整治,严防节前违规运输		重点整治工地渣土运输车辆抛洒滴漏		重点整治工地渣土运输车辆带泥上路		重点整治工地使用“无资质”车辆违规运输问题		针对渣土运输车辆密闭运输开展专项整治		规范工地渣土运输,保障中高考顺利进行		依托市渣土智慧监管平台对渣土外运工地进行远程监管		实地检查工地,督促工地落实“1+3”管理制度		开展中秋、国庆节前渣土联合整治		针对渣土运输车辆密闭运输开展专项整治		重点整治工地使用“无资质”车辆违规运输问题		“国家公祭日”期间开展渣土联合整治	区域管理局各街道(园区)	刘庆	朱安明 13505154188	城市管理组
<b>(三) 公厕建设管理 (2)</b>																																
<b>新建项目(2)</b>																																

序号	项目名称	实施内容	年度目标	2023年计划投资/万元	工作计划																								责任单位	责任人	联系人及电话	备注		
					1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月							
					完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度	完成投资(万元)	形象进度						
*25	雨花台区新建公厕2座	拟在板桥、铁心桥新建1座公厕	挂牌并对外开放	400	5	设计招标	10	设计招标	15	确定设计单位,开展初步设计	20	初步设计概算批复招标投标	20	招投标	20	完成招标开工建设	50	基础施工	150	主体施工	250	实施公厕外部装修	300	实施公厕内部装修	400	完工	区城管局板桥街道、铁心桥街道	李小林	宗磊 18952000573	城市管理组				
26	雨花台区新增10座社会厕所加入开放联盟	新增10座社会厕所加入开放联盟	挂牌、对外开放	0		明确工作任务		开展选址研究		组织摸排意向单位		收集报名清单		检查拟开放厕所设施情况		签订“厕所开放联盟”合作协议		开展成员单位业务培训		完成“厕所开放联盟”挂牌、对外开放							区城管局各街道(园区)	李小林	朱晨 13770801021	城市管理组				
(四)	质量安全(2)																																	
27	强化日常管理	抓好精细化项目日常质量、安全、差别化管理及智慧工地监管工作	完成	0		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理	区住建局	李进	蒋伟建 15850502999	质量安全组
28	开展各项专项检查	深入开展安全隐患排查治理,遏制较大级以上事故;开展“安全生产月”“质量月”专题宣传等活动,推进精品工程示范;按季度开展市级质量安全专项检查,全面提升质量安全管理水平	完成	0		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理		长效管理	区住建局	李进	蒋伟建 15850502999	质量安全组

注:序号前标“\*”为年度精品项目