

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本 是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位		
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度	
							3945217.8	897597.6	295056.2	891534.0	1186591.3	77090.5	94508.0	158795.1	198090.8	178206.0	275053.9	204847.0							
—	交通基础设施建设 (65个)						1375776.8	297218.0	93222.2	357245.5	450467.8	34354.5	23394.9	81191.3	117528.0	1200.0	192799.1	0.0							
(一)	干线公路 (1个)						4800.00	0.00	0.00	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00							
1	霞板线 (SS08-古雄隧道口) 路面维修工程	位于雨花台区雨花开发区, 起于板桥汽渡东侧平交, 止于古雄隧道西侧, 路线全长3.12km主要实施内容包括: 路面底基层及以下病害处治, 面层及基层整体铣刨摊铺; 路缘石更换	B	是		2021-2022	4800			2880	2880					2880			前期	前期	开工建设	工程建设	区交运局	区交运局	
(二)	城市道路建设 (55个)						1352222.6	294008.0	91117.0	340972.0	432089.0	33000.0	16378.2	79580.8	117528.0	1200.0	184402.0	0.0							
*2	经五路、纬六路建设工程	经五路南段南起龙西路, 北至华新路, 长约350米, 宽16米; 纬六路东起经五路, 西至兴梅路, 长约250米, 宽16米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2020-2021	27315	23500		3815	3815								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
3	纬十一路	西起兴梅路, 东至纵六路, 长约1080米, 宽约24米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2019-2022	12843	8765		2078	2078								工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	新城规建办	
4	梅苑南路北段	南起纬十一路, 北至纬一路, 全长约2.3公里, 宽35米	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2018-2021	61200	55400		5800	5800								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
5	滨河北路	西起兴梅路, 东至纵六路, 长约1.28公里, 宽约26米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2019-2021	11557	6689		4868	4868								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
6	沿山路	西起岱山东路, 东至梅欣路, 全长约1200米, 全段红线宽24米	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2019-2021	12773	6519		6254	6254								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
7	龙西路西段 (兴梅路-梅苑南路)	西起兴梅路, 东至梅苑南路, 长约440米, 宽45米	A (续建)	是	主城跨行政区断头路建设三年行动计划 (2018-2020年)	2019-2021	37826	32546		5280	5280								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
8	凤翔路、迎江路北段、横一路	凤翔路西起宁丹路, 东至花神大道, 全长约1670米, 宽24米; 迎江路北段北起凤翔路, 南至龙翔路, 长约530米, 宽约35米; 横一路西起凤翔路, 东至纵一路, 长约590米, 宽约24米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2019-2021	46083	36300		9783	9783								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	新城规建办	
9	滨河南路	西起兴梅路, 东至梅苑南路, 长约960米, 宽24米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2019-2022	13139	8009		2130	2130								工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	新城规建办	
*10	管道路中段	东起梅苑南路, 西至梅欣路, 全长约2140米, 宽约45米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2020-2023	82911		37109	10000	47109								工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局 新城规建办	新城规建办	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本 是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任单位	实施单位	
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度
11	兴梅路(含一号沟)	兴梅路(含一号沟)1标段:北起纬一路,南至龙西路,长约1670米,宽24-45米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2019-2021	121600	8500	3000	3000								工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	新城规建办	
		兴梅路南段(2标段):北起龙西路,跨越秦淮新河,南至管道路,长约1308米,宽约45米		是		2020-2023		6000	8000	8000														工程 建设
12	纬二路、梅西北段	纬二路西起梅西路,东至规划四号路,长约640米,宽约16米;梅西北段南起龙翔路,北至规划竹苑路,长约450米,宽约28米	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2020-2022	19880	1000	13975	2000	15975							工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	新城规建办	
*13	机场二通道(绕城以北段)建设工程	城市快速路,小行高架至绕城公路,长约1.4公里,红线宽60米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2019-2022	76000	40000		20000	20000	20000						工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局 谷规建部	谷规建部	
*14	纵六路二期	道路北起纬十路,南至滨河路北路,全长约600米,宽24米,等级为城市支路	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	8462	3000		5462	5462							工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部	
*15	安德门北街	北起雨花南路,南至安德门,全长约0.7公里,道路呈“T”字型布置,宽18米,等级为城市支路	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	9725	3000		6725	6725							工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部	
*16	奥体大街-规二路(西城路—凤台南路段)	跨南河桥,长约215米,红线宽60米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2022	4500	300		4200	4200	1000	1000	2200				工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	软件谷	谷规建部	
*17	山庄路、云密路、西春路过绕城公路通道	项目北起绕城北辅道,南至龙翔大道,三个过绕城公路通道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2022	31000			10000	10000							前期	开工 建设	工程 建设	工程 建设	软件谷	谷规建部	
18	纬十路	西起纵六路,滨河北路,全长约0.52公里,规划路幅宽20-24米,等级为城市支路	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	4401	1000		3401	3401							工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部	
*19	岱山中路北延	主干路,南起岱山北路,北至龙藏大道,全长约1.46公里,规划红线宽35-58米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2023	97400		11000	1000	12000	1000	11000					前期	前期	开工 建设	工程 建设	区交管局	区交管局	
20	紫荆花路西延	东起花神大道,西至安德门大街,全长1.25公里,路幅宽33米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	16571	2700	2005	11866	13871			4378.2	9492.8			前期	开工 建设	工程 建设	完工	区交管局	区交管局	
21	宁马高速大方互通改扩建配套工程	位于古雄街道片区,主线2.134公里,包括道路、桥梁、管线、附属工程等	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2019-2022	78975	36100		20000	20000				20000			工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	古雄街道	
22	规划吉祥路	项目东北至规划天河路,西南至规划天保路,全长约1.624公里,路幅宽约35米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2022	83822	1000		30000	30000							工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	开发区	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位				
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度			
*23	岱山西路北延工程	南起天保立交，北至中兴路，长约700米。由中兴路与河西西南部相连，启动南南河河道改造1660米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2019-2021	14500	11500		3000	3000	3000										工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
24	文竹路	道路全长约503米，道路宽度16米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	16842	200		16642	16642											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
25	绿萝路	道路全长约671米，道路宽度16米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	13557	200		13357	13357											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
26	碧玉路	道路全长约456米，道路宽度16米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	10637	200		10437	10437											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
27	龙舌路	道路全长约629米，道路宽度24米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	18631	200		18431	18431											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
28	开发区规划1号路	道路全长约613米，道路宽度16米，道路等级为支路	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	4882	200		4682	4682											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
29	西寇南路	道路全长约1803米，道路宽度24米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2022	31380	200		10000	10000											工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	开发区
30	西寇北路	道路全长约2494米，道路宽度24米，道路等级为次干道	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2022	25467	200		8000	8000											工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	开发区
31	雨花开发区五号路道路工程	北起扬子江大道，南至绕城公路，全长520米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	2675	100		2575	2575											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
32	雨花开发区九号路道路工程	西起三号街，东至国际关系训练场围墙，全长200米	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2020-2021	1211	100		1111	1111											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
33	雨花开发区凤飞路道路工程	西起七号街，东至三鸿路，全长670米	A (续建)	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2020-2021	6772	200		6572	6572											工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区交管局	开发区
*34	水科路建设工程	西起文杏路，东至宁丹路，全长约1.17公里，规划路幅宽33米，等级为城市次干路	A	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021	15000			15000	15000											开工 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部
*35	二号路建设工程	西起机场二通道，东至大定坊路，全长约1.06公里，规划路幅宽28米，等级为城市次干路	A	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021	10000			10000	10000											开工 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部
*36	弘文路建设工程	西起科才路，东至众智路，全长约230米，路幅宽16米	A	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021	800			800	800											开工 建设	工程 建设	工程 建设	完工	软件谷	谷规建部
37	凤舞路道路提升工程	道路全长1.54公里，规划宽度24米	A	否		2021-2022	8840															前期	开工 建设	工程 建设	工程 建设	区交管局	开发区

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位			
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度		
38	凤汇地块规划支路（一期）	道路全长0.37公里，宽16米	A	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	1200			800	800							800			前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局	开发区
39	大方路二期	南起石闸街，北至华兴大街。道路全长约650米，宽24米，规划道路等级为城市支路	A	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021	7659		2814	4845	7659							7659			前期	开工建设	工程建设	完工	区交运局 古雄街道	雨建发公司
40	石巷街一期	西起新湖大道，东至板东路。道路全长约590米，宽24米，石巷街跨越板桥河，新建桥梁一座，跨径组合为19+40+19	A	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	9793.28		2592	2408	5000							5000			前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局 古雄街道	雨建发公司
41	眼香路	长275.35m，宽15米	A	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021	1200			1200	1200			1200							前期	开工建设	工程建设	完工	区交运局 铁路发展公司	赛虹桥街道
42	赛虹桥公交场站续建道路	整治面积0.14万平米，围墙长度130m修复	A	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021	249.9			249.9	249.9							249.9			前期	开工建设	工程建设	完工	区交运局	赛虹桥街道
*43	纬四路	西起经九路，东至机场二通道，长约350米，宽约24米	B	否	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	2500			200	200										前期	前期	前期	开工建设	区交运局 新城规建办	新城规建办
44	纬一路中段	西起兴梅路，东至规划四号路，长约430米，宽约24米	B	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2021-2022	4528		2036	1000	3036										前期	前期	前期	开工建设	区交运局 新城规建办	新城规建办
45	管道路西段	东起梅欣路，西至六号街，全长约714米，宽约45米	B	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2023	52669			200	200										前期	前期	前期	开工建设	区交运局 新城规建办	新城规建办
*46	梅苑南路跨秦淮新河大桥	南起管道路，北至现状龙淮路，全长约700米，规划路幅宽33米	B	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2023	32723			5000	5000										前期	前期	前期	开工建设	软件谷	谷规建部
*47	纵七路北延	北起龙翔路，南至华新路，全长约560米，路幅宽24米	B	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2022	7027			1500	1500										前期	前期	开工建设	工程建设	软件谷	谷规建部
48	软件大道拓宽改造	西起安德门大街，东至机场路，全长约1.8公里，规划宽度60米，对部分路段进行拓宽改造，同时在重要节点新建地下过街通道	B	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2024	45000	80		1000	1000										前期	前期	前期	开工建设	软件谷	谷规建部
49	银杏路（滨河南路软件谷段）	西起梅苑南路，东至宁丹路，全长约3.3公里，宽24米，规划为城市支路	B	否	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2023	15000	0		500	500										前期	前期	前期	工程建设	软件谷	谷规建部
50	规二路（西春路至小行路段）建设工程	西起小行路，东至西春路，全长约0.7公里，宽35米，规划为城市次干路	B	是	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2023	45000	0		500	500										前期	前期	前期	开工建设	区交运局 谷规建部	谷规建部
51	牛首山连接道路	北起大周路，下穿京沪高铁带后接至杨家坟研发片区，全长约800米，路幅宽8至12米	B	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	20150			5000	5000										前期	前期	开工建设	工程建设	区交运局 谷规建部	谷规建部

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位		
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度	
52	西春路拓宽改造工程	北起软件大道，南至凤信路，全长约1.12公里，现状路幅宽24米，规划红线宽35米，城市次干道	B	是	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	12148	300		3000	3000								前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局 谷规建部	谷规建部	
53	工农河路	城市次干道，古雄大道-新湖大道，长1772米，宽40-68.5米。	B	否	雨花台区道路建设三年计划（2020-2022年）	2021-2022	40766		19586	8000	27586	8000							前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	区交管局	
54	雨花开发区龙吟路道路工程	南起凤飞路，北至凤集大道，全长520米	B	否	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2020-2022	3127			800	800								前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	开发区	
55	云雨路	规划河堤路-凤舞路，全长约465米，道路宽24米	B	否	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2022	3717			1500	1500								前期	前期	前期	开工建设	区交管局	开发区	
56	青年路（一期）	道路全长0.8公里，规划宽度24米	B	否	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	2021-2022	8589			3500	3500								前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	开发区	
(三)	其他项目建设（9个）						18754.23	3210	2105.23	13393.52	15498.75	1354.52	7016.65	1610.53	0	0	5517.05	0							
57	西善桥街道古遗井片区黄村道路改造工程	对黄村内部6条道路进行改扩建(含拆迁)	A (续建)	是		2020-2021	9712.23	3210	2105.23	4397	6502.23								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	西善桥街道	
58	公交站点提升建设项目	开展公交站点提升工作，改造公交站点基础、完善通电及部分站点的建成智能化	A	否	雨花台区公交线路及站点优化方案	2021	4302		4302	4302		1862.11	1200.63						前期	开工建设	工程建设	完工	区交管局	区交管局	
*59	雨花台区2021年小微堵点改造工程	项目位于雨花台区境内，主要位于卡子门大街于麦德龙街交叉口、雨花东路与雨花南路交叉口、凤汇大道与龙藏大道交叉口,共计2处。	B	是		2021	554.52			554.52	554.52	554.52							前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局	
*60	应天大街（赛虹桥广场）道路维修工程	西起南河，东至赛虹桥广场，全长400米，道路存在车行道沉陷、碎裂、拱起等病害，人行道存在沉陷、碎裂、风化等病害。拟对全线车行道铣刨摊铺，局部基础翻挖处理，对人行道全线出新，材质更换为透水砼	B	是	道路大中修三年行动计划	2021-2022	1400			800	800	400	280						前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	区交管局	
61	市政道路消防栓增建工程	计划增建139处消防栓	B	是	《关于新增市政道路消防栓建设工作的会议纪要》[2020]78号	2021	1700			1700	1700		1223.54	409.9					前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局 各街道园区	
62	宁南大桥维修工程	维修伸缩缝锚固区混凝土、桥面铺装层、腹板斜向裂缝、支座老化等病害	B	是	道路大中修三年行动计划	2021-2022	700			700	700		700						前期	前期	前期	开工建设	区交管局	区交管局	
63	农村公路安全生命防护工程	按照《江苏省农村公路安全生命防护工程路段排查手册》，计划完善15公里交通量大农村公路安防项目建设，完善临水临崖路段	B	否		2021	510			510	510	400	110						前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局	
64	工兵路道路修缮	对工兵路全长300米及周边附属设施全面修缮出新	B	否		2021	130			130	130		91						前期	前期	开工建设	完工	区交管局	板桥街道	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位		
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度	
65	泰山北路路面维修	道路长约1200米，宽约7米，沥青路面维修	B	否		2021	300			300	300						300			前期	前期	开工建设	完工	区交运局	西善桥街道
二	生态环境建设 (37个)						162691	13050	3540	67041	70581	19715	11583.5	4100	24510	0	10672.5	0							
(一)	河道水环境整治提升 (9个)						39863	0	3510	12129	15639	1971	985	0	4510	0	8173	0							
66	二号沟整治工程	北起绕城公路，南至龙翔路，全长约1535米	A	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2021-2022	15591		3510	1000	4510				4510					前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局 新城规建办	新城规建办
67	雨花开发区西寇片区水系改造及提升工程	项目位于西寇社区主要新开龙藏大道约1公里、格子桥沟拓浚整治0.28公里及新开西寇沟1.608公里等河道工程建设	A	否		2021-2022	14375			7188	7188						7188			前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局 开发区	开发区
*68	铁心桥街道四号沟引水补水工程	秦淮河北岸四号沟引水、补水	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021	307			307	307	154	76.5				76.5			前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道
*69	环形沟暗涵清疏整治	环形沟暗涵清疏整治	B	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	720			360	360	180	90				90			前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*70	外院东沟暗涵清疏整治	外院东沟暗涵清疏整治	B	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	2248			1124	1124	562	281				281			前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局 板桥街道	板桥街道
*71	南玉带河暗涵（中华门上游段）清疏整治	南玉带河暗涵（中华门上游段）清疏整治	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	3422			1750	1750	875	437.5				437.5			前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局 赛虹桥街道	区水务局
*72	农花河麦德龙箱涵整治工程	清淤，排口调查、截污，总长约440，规模2孔，3.8m*2.7m	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	500			50	50	25	12.5				12.5			前期	前期	前期	开工建设	区水务局 雨花街道	雨花街道
*73	西善桥街道黄村沟暗涵清疏修缮工程	对0.3公里黄村沟暗涵进行清淤整治	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	200			100	100	50	25				25			前期	前期	前期	开工建设	区水务局 西善桥街道	西善桥街道
*74	铁心桥街道东前沟、中心河、曹梁河、路线河暗涵清疏整治工程	东前沟、中心河、曹梁河、路线河暗涵清疏整治	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	2500			250	250	125	62.5				62.5			前期	前期	前期	开工建设	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道
(二)	污水处理设施建设 (3个)						30090	9000	0	10590	10590	10590	0	0	0	0	0	0							
*75	城南污水处理系统污水主通道（铁南污水泵站-中兴路污水泵站）建设工程	建设污水管道10km并新建污水泵站一座，翻修中兴路泵站。	A (续建)	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2019-2021	18940	9000		9940	9940	9940								工程建设	工程建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局
*76	雨花台区宏运大道、南站北部泵站分散式净水站	宏运大道净水站0.05万吨/天，南站北站泵站净水站0.05万吨/天，总处理规模0.1万吨/日	A (续建)	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2019-2022	150			150	150	150								保障运行	保障运行	保障运行	保障运行	区水务局	区水务局
*77	中兴路污水泵站-凤汇大道污水管道建设工程	北起中兴路污水泵站，南至凤汇大道，DN1000压力管500米，d600重力管700米，d1500重力管700米，d2000重力管1300米	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	11000			500	500	500								前期	前期	前期	开工建设	区水务局	区水务局
(三)	污水主次干管新改建 (3个)						24162	0	0	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0							

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位	
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度
*78	古遗井片区污水主管网收集系统建设	古遗井片区、建宁片区、蟠龙片区、银泰市场片区、天保史村片区和丁家凹片区进行截污管网建设,加装一体化泵站	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	9162		4500	4500	4500							前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局 西善桥街道	西善桥街道	
*79	雨花台区沿江片区污水支管建设工程	雨花经济开发区、板桥街道沿江片区污水管网空白区域污水管建设,长共计约12千米	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	7000		200	200	200							前期	前期	前期	开工建设	区水务局	区水务局	
*80	雨花台区城南系统污水管网修复改造工程(古雄街道片区、西善桥岱山片区)	古雄街道17条道路(合计16.7km)进行清疏,对部分管道进行更换、翻建,管道修复管道长8.8km;西善桥岱山片区等18条道路(合计15km)进行清疏,管道修复管道长2.8km	B	否	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	8000		600	600	600							前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局	区水务局	
(四)	积水水片区改造(3个)						2338.0	0.0	0.0	2338.0	2338.0	1074.0	536.5	0.0	0.0	0.0	727.5	0.0						
*81	蓝筹谷小区积水整治	蓝筹谷小区(1)增设雨水收水设施;在软件大道、小区内部增设雨水口或者横截沟,将外水进行有效拦截;(2)改造小区雨水排水出路;对小区现状的雨水排放口进行改造	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021	191		191	191							191.0		开工建设	工程建设	工程建设	完工	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道
*82	花神美境小区积水改造项目	将市政主管从花神美境小区内改至小区西侧,对玉兰路雨水管网进行改造,沿玉兰路非机动车道、软件大道机非混合道敷设D1500雨水管过软件大道接至明城大道现状D2000雨水管,总长约500m	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021	1180		1180	1180	590	295					295.0		前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 雨花街道	雨花街道
*83	宁芜公路203道口积水水改造项目	改造宁芜公路203道口d1500暗涵,清理拦污栅、拓宽闸门;增设并更换雨水口,清理雨水支管,增大收水能力;加设应急水泵临时排水或设置泵站	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021	967		967	967	484	241.5					241.5		前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 梅山街道	梅山街道
(五)	环卫设施建设工程(3个)						8880.0	0.0	20.0	4850.0	4870.0	180.0	4560.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0						
*84	城镇公厕新改建	新建2座公厕:软件大道公厕(一类公厕)位于软件大道58号雨花台派出所对面,面积约180平方米;南湖大道北公厕(二类公厕),位于南湖大道公交182路西桥路南站旁,面积约150平方米	A	否		2021	360		20	340	360	180	50				130.0		前期	开工建设	工程建设	完工	区城管局	区城管局
*85	雨花台区垃圾分类贮存分拣中心工程	西柿路城南垃圾转运站西侧建设一座大件垃圾贮存分拣中心,项目由餐厨、分拣中心、渗滤液3个功能板块,一期工程为渗滤液处理中心	B	否		2021-2022	5100		2800	2800		2800						前期	前期	开工建设	工程建设	区城管局	润雨公司 雨建发公司	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任单位	实施单位	
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度
86	雨花台区垃圾分类房(亭)建设	居民小区垃圾分类收集点设施建设,建设垃圾房110个(雨花街道2个、赛虹桥23个、铁心桥28个、西善桥14个、板桥9个、梅山12个、古雄16个、开发区6个),建设垃圾亭122个(雨花街道30个、赛虹桥17个、铁心桥23个、西善桥50个、梅山2个)	A	否		2021	3420			1710	1710		1710						开工 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区城管局	各街道(园区)
(六)	绿道建设(3个)						1550.0	50.0	0.0	1500.0	1500.0	600.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
*87	岱山片区绿道建设	实施岱善路、岱山东路、岱山南路等绿道建设,共计6公里	A (续建)	是	《雨花台区绿廊绿道规划》	2020-2021	1050	50		1000	1000	600	400					前期	开工 建设	工程 建设	完工	区农业局	区农业局	
88	菊花台公园、花神湖现有绿道提升	对现有道路按照绿道导则、绿道规划进行提升,增加标识标牌,喷涂地面标识及绿化提升	A	否	《雨花台区绿廊绿道规划》	2021	100			100	100		100					前期	开工 建设	完工		区农业局	区农业局	
89	雨花大道绿道建设	位于雨花大道东侧(雨花广场-郁金香路)1公里绿道建设	B	否	《雨花台区绿廊绿道规划》	2021	400			400	400		400					前期	前期	开工 建设	完工	区农业局	区农业局	
(七)	游园绿地广场及道路绿化建设(13个)						55808.0	4000.0	10.0	30334.0	30344.0	0.0	4602.0	4100.0	20000.0	0.0	1642.0	0.0						
90	雨花城市公园	北至龙翔路,南至龙西路,西至机场二通道,东至春江新城,占地面积约270亩	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2020-2022	42641	4000		20000	20000			20000				工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区农业局	新城规建办	
91	普德寺二期游园项目	环普德寺周边,山体及绿化环境改造	A (续建)	是	《雨花台区公园绿地规划方案》	2020-2021	1544.0			1544	1544		772				772	前期	开工 建设	工程 建设	完工	区农业局	雨花街道	
92	玉兰广场游园提升改造工程	广场内绿化景观、亮化、给排水、铺装改造	A	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021	280			280	280		280					前期	开工 建设	工程 建设	完工	区农业局	区农业局	
93	商业地块配套道路街角公园	位于商业地块配套道路与新林大道西南交叉口,占地面积约1500平方米,新建一座街角公园,含绿化、坐凳、健身设施等	A	否		2021	120			120	120				120			前期	开工 建设	完工		区农业局 古雄街道	古雄街道	
94	机场路西侧环境改造提升工程	小游园绿化改造;区行管中心停车场建设	B	否		2021	700		10	690	700		700					前期	前期	开工 建设	完工	区农业局 区行管中心	谷发展公司	
95	吉庆里东侧小区绿化	建设约1600平方米绿地	B	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021	300.0			300	300		150		150			前期	前期	开工 建设	完工	区农业局	赛虹桥街道	
96	中南锦苑东侧小游园	该项目位于中南锦苑东侧,占地面积约9500平方米,计划建设绿地提升景观	B	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021	1800.0			1800	1800		1800					前期	前期	开工 建设	完工	谷规建部 区农业局	赛虹桥街道	
*97	龙西路两侧景观提升工程	龙淮路至江艺路,全长约1.3公里,道路两侧10米绿带提升	B	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021-2022	1500			800	800		800					前期	前期	开工 建设	工程 建设	软件谷	谷规建部	
*98	绕城北辅道(华为路—机场高速)路侧景观工程	华为路至机场高速,全长约1.3公里,道路南侧30米绿带提升	B	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021-2022	3623			1500	1500		1500					前期	前期	开工 建设	工程 建设	软件谷	谷规建部	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别(A、B)	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	建设起止年限	总投资(万元)	至2020年年底累计完成投资(万元)	2021年年度投资(万元)			2021年投资构成(万元)						目标进度				责任单位	实施单位		
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度	
99	雨花街道群众公园	位于东至机场高速、西至花神大道、北至景明佳园、南至雨铁项目, 占地约2.85公顷	B	是	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021-2022	1200			1200	1200		600						前期	前期	开工建设	工程建设	区农业局	雨花街道	
100	卡子门大道路绿化提升工程	提升中分带、侧分带及高架桥下绿化景观, 重点改善桥下绿化	B	否	《雨花台区道路景观提升规划》	2021	1000			1000	1000		1000						前期	前期	开工建设	完工	区农业局	区农业局	
101	安德门大街至宁丹路现有绿化局部提升工程	安德门大街至宁丹路中分带、及岛头提升	B	否	《雨花台区道路景观提升规划》	2021	300			300	300		300						前期	前期	开工建设	完工	区农业局	区农业局	
102	景明口袋公园	景明佳园南侧地铁口周边绿地建设口袋公园, 面积约1万平方米	B	否	《雨花台区公园绿地规划方案》	2021	800			800	800		800						前期	前期	开工建设	完工	区农业局	区农业局	
三	市政公用基础设施建设(15个)							26766.0	5.0	0.0	2761.0	2761.0	1075.0	538.5	0.0	0.0	0.0	0.0							
(一)	换乘及人防设施建设(1个)							25000.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
*103	安德门人防工程	建筑面积约35000平方米, 车位800个	A(续建)	是		2020-2022	25000			1000	1000	1000							前期	前期	开工建设	工程建设	区人防办	赛虹桥街道	
(二)	应急避难场所建设(3个)							180.0	0.0	0.0	180.0	180.0	75.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
*104	宁南规划小学固定应急避难场所	建设固定避难场所1处	A(续建)	否	《雨花台区应急避难场所三年建设计划》	2020-2021	60			60	60	25	35						前期	开工建设	工程建设	完工	区人防办	区教育局	
*105	马家店第二小学固定应急避难场所	建设固定避难场所1处	A(续建)	否	《雨花台区应急避难场所三年建设计划》	2020-2021	60			60	60	25	35						前期	开工建设	工程建设	完工	区人防办	区教育局	
*106	中华中学(雨花校区)固定应急避难场所	建设固定避难场所1处	A(续建)	否	《雨花台区应急避难场所三年建设计划》	2020-2021	60			60	60	25	35						前期	开工建设	工程建设	完工	区人防办	区教育局	
(三)	停车设施(11个)							1586	5	0	1581	1581	0	434	0	0	0	0							
107	西善桥街道竹柳南苑地铁站停车场	在G205国道西侧, 竹柳南苑小区南侧新建室外停车场, 占地面积约1415平方米	A	是		2021	88	5		83	83		42						前期	开工建设	完工		区交管局西善桥街道	西善桥街道	
108	喻村停车场工程	西善桥街道梅山村	A	是		2021	97			97	97								前期	开工建设	完工		西善桥街道	西善桥街道	
109	雨花街道停车场	锦明家苑88个停车位、双龙嘉园50个停车位	A	是		2021	18			18	18		9						完工				区交管局雨花街道	雨花街道	
110	铁心桥街道景明佳园小区停车场	小区内部新增停车位200个	A	是		2021	60			60	60		30						完工				区交管局铁心桥街道	铁心桥街道	
111	古雄街道停车场	古雄社区服务中心35个停车位、古雄新居280个停车位	A	是		2021	252			252	252								开工建设	完工			区交管局古雄街道	古雄街道	
112	梅山街道停车场	梅岭小区50个停车位、梅苑小区70个停车位、梅欣小区30个停车位、梅清苑片区150个停车位	A	是		2021	38			38	38		19						完工				区交管局梅山街道	梅山街道	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位			
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度		
113	开发区停车场	龙藏大道200个停车位、青年路232个停车位	A	是		2021	225			225	225							225			开工建设	完工			区交管局 开发区	开发区
114	板桥街道停车场	永安社区180个停车位、广场路25个停车位	B	是		2021	130			130	130							45			前期	前期	开工建设	完工	区交管局 板桥街道	板桥街道
115	赛虹桥街道停车场	丁树路100个停车位、绿岛华庭117个临时停车位	B	否		2021	298			298	298							149			前期	前期	开工建设	完工	区交管局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
116	贾西停车场	贾西新苑旁	B	是		2021	180			180	180							180			前期	前期	开工建设	完工	西善桥街道	西善桥街道
117	西善桥街道油坊桥西立交停车场	在G205国道西侧，竹柳新村小区北侧新建室外停车场，占地面积约3960平方米	B	否		2021	200			200	200							100			前期	前期	开工建设	完工	区交管局 西善桥街道	西善桥街道
四	环境综合整治 (29个)						413680.0	41111.6	10000.0	132768.4	142769.4	21946.0	35570.1	2842.8	3552.8	30006.0	44804.7	4047.0								
(一)	滨江风光带整治提升 (9个)						278754.0	25000.0	10000.0	47920.0	57920.0	9800.0	12500.0	0.0	0.0	10000.0	25000.0	620.0								
*118	338省道雨花台区段改扩建工程	一级公路，起于汽渡连接线，止于江宁河，全长约7公里；开发区段长3.084公里	A (续建)	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2018-2022	100000	15000		25000	25000							25000			工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局	开发区
119	梅钢原料码头半封闭智慧环保料场示范项目	梅钢原料码头半封闭智慧环保料场施工，包括梅钢9号路景观提升	A (续建)	是		2020-2021	20000	10000		10000	10000					10000					工程建设	工程建设	工程建设	完工	区农业局 区生态环境局 梅山街道	梅钢公司
*120	新湖大道污水管道建设工程	新湖大道，异位新建污水管，其中d1000-d1200污水主管改造2814m，埋深约2.5-9.5m；d800-d1000倒虹管改造420m；沿线预留d400-d800支管709m；附属构筑物72座。新建管道总长度3.943公里	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	10253			3300	3300	3300									前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局	区水务局
*121	雨花台区江心洲片区污水管网修复整改工程	江心洲片区共青团路、雨花西路等10条道路（合计3.39km）进行清疏，对部分管道进行更换、翻建	A	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	1687			1000	1000	1000									前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局	区水务局
122	三山社区原良种场场地绿化补种项目	对场地内150亩地块进行绿化补种及管护	A	否		2021	120			120	120							120			前期	开工建设	完工		板桥街道	板桥街道
*123	滨江大道（南江路-江宁界快速路）建设工程	雨花台区，快速路，北起南江路，南至雨花江宁界，长3.716公里，宽60米，主路双向6车道，辅路双向4车道	B	是	雨花台区道路建设三年计划 (2020-2022年)	2021-2025	137897			10000	5000	15000	2500	12500							前期	前期	前期	开工建设	区交管局	区交管局
*124	城南污水收集系统（雨花经济开发区片区）管网修复整改工程	雨花经济开发区28条道路（合计30km）进行清疏，对部分管道进行更换、翻建，管道修复管道长度9.6km	B	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	9697			3500	3500	3500									前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局	区水务局
*125	城东污水收集系统（雨花台区铁心桥片区）管网修复整改工程	对城东污水收集系统宁水路、王燕街等10条道路（合计6.2km）进行清疏，对部分管道进行更换、翻建	B	是	《雨花台区防洪排涝专项规划》	2021-2022	8297			3000	3000	3000									前期	前期	开工建设	工程建设	区水务局	区水务局

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成(万元)						目标进度				责任单位	实施单位		
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度	
126	汪海物流园升级改造项目	对厂区内进行环境整治，主要内容为：绿化种植、道路修复、防尘网等环保设施改造出新	B	否		2021	500			500	500						500		前期	前期	开工建设	完工	板桥街道	板桥街道	
(二)	主次干道环境综合整治(3个)						26361.0	0.0	0.0	10724.4	10724.4	1416.0	2481.8	2842.8	3552.8	0.0	431.0	0.0							
*127	雨花西路环境整治工程	北起共青团路，南至小行路，全长约2155米，道路出新、绿化整治、交通工程	A (续建)	是	雨花台区道路环境整治三年行动计划(2020~2022年)	2020-2022	6480			2592	2592	1296	1296						前期	前期	开工建设	工程建设	区交运局	区交运局	
128	花神大道环境整治工程	起于雨花南路，终于龙翔路，道路全长3.46km。主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程、交通工程、桥梁工程、景观绿化工程	B	是	雨花台区道路环境整治三年行动计划(2020~2022年)	2021-2022	19581			7832.4	7832.4		1005.8	2842.8	3552.8		431		前期	前期	前期	开工建设	区交运局	区交运局	
*129	怡园路整治工程	南起梅康路，北至上怡新村，长约100米，主要对道路出新、绿化景观提升、公共休闲场地改造、交通标志出新等	B	否		2021	300			300	300	120	180						前期	前期	开工建设	完工	区交运局	梅山街道	
(三)	电力杆线地下(2个)						25968	2000	0	23967	23968	3962	0	0	0	20006	0	0							
130	龙翔路电力隧道二期	全长约1.3公里	A (续建)	是		2020-2021	22006	2000		20006	20006				20006				工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局 新城规建办	新城规建办	
131	西善桥街道古遗址井黄村片区供电管线专项下地工程	对黄村内7条道路上的10kV架空电力管线以及依附其上的弱电线进行下地改造，新建9回+2孔10kV电力电缆约4200米	A (续建)	是		2020-2021	3962			3961	3962	3962							开工建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	西善桥街道	
(四)	老旧小区整治(11个)						44078.0	0.0	0.0	33380.0	33380.0	6768.0	13506.0	0.0	0.0	0.0	11106.0	2000.0							
*132	安德里20号	东至雨花西路212号，南至省工业设备安装，西至安德里路，北至中邮建，整治面积3.8万，11幢房屋	A	是		2021	1710			1710	1710	456.00	627.00				627.00		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*133	邓府苑	东至邓府山路，西至邓愈墓围墙，南至邓府苑3幢，北至雨花南路，整治面积1.7万	A	是		2021	765			765	765	204	280.50				280.50		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*134	应天花园	整治面积9.8万平米，20幢房屋	A	是		2021	4410			4410	4410	1176	1617.00				1617.00		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*135	龙福花园	整治面积9.1万平米，20幢房屋	A	是		2021	4095			4095	4095	1092.00	1501.50				1501.50		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*136	菊花小区	整治面积12.8万平米，35幢房屋	A	是		2021	5760			5760	5760	1536.00	2112.00				2112.00		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*137	邓府山村	整治面积8.5万平米，30幢房屋	A	是		2021	3825			3825	3825	1020	1402.50				1402.50		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*138	长虹路389号	整治面积3.3万平米，12幢房屋	A	是		2021	1485			1485	1485	396.00	544.50				544.50		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位	
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度
*139	雨花西路210号	整治面积1.4万平米, 3幢房屋	A	是		2021	630		630	630	168.00	231.00				231.00		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
*140	长虹路沿线零散小区	整治面积6万平米, 17幢房屋	A	是		2021	2700		2700	2700	720	990.00				990.00		前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局	赛虹桥街道	
141	路西经济适用房配套外立面改造工程	对约3万平米建筑外立面进行改造出新	A	是		2021	2000		2000	2000						2000.0		开工建设	工程建设	工程建设	完工	板桥街道	南京凤翔房地产开发有限公司	
142	宁丹路沿线老旧小区改造工程	76幢, 建筑面积约36.3万平方米房屋整治、道路整治、增设停车设施、安防技防等	B	否		2021-2022	16698		6000	6000		4200				1800.0		前期	前期	开工建设	工程建设	区住建局	铁心桥街道	
(五)	村居整治 (4个)						38518.95	14111.6	0	16777	16777	0	7082.3	0	0	0	8267.7	1427						
143	板桥街道人居环境整治工程	计划对3个社区17个村组进行人居环境整治, 总面积810.89亩	A (续建)	是		2020-2021	11659	6300	5359	5359		3751.3				1607.7		工程建设	完工			区农业局	板桥街道	
144	古雄街道农村人居环境整治工程	计划对大方社区4个村组、柿子树社区9个村组开展一般环境整治	A (续建)	是		2020-2021	12000	5340	6660	6660						6660		完工				区农业局	古雄街道	
145	高家库上、下断石人居环境整治项目	整治面积5万平米, 人居环境提升	A (续建)	否		2020-2022	6000	1371.6	2100	2100		1470				630		工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区农业局	铁心桥街道	
146	西善桥街道古遗址社区环境整治项目	整治面积1234.5亩, 天保二、天保三、史村、蟠龙进行人居环境提升, 黄村、丁家凹的美丽家园	A (续建)	否		2020-2022	8859.95	1100	2658	2658		1861				797		工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区农业局	西善桥街道	
五	安居保障建设 (15个)						1585691.4	475300.0	182484.0	201514.0	383998.0	0.0	300.0	51365.0	42000.0	86000.0	15333.0	189000.0						
(一)	棚户区改造 (7个)						366484.0	59100.0	182484.0	0.0	182484.0	0.0	0.0	45000.0	0.0	0.0	13484.0	124000.0						
*147	长虹路片区 (一期)	长虹路片区	A (续建)	是		2020-2022	225000	100	100000	100000						100000		拆迁	拆迁	拆迁	拆迁	区住建局	赛虹桥街道	
*148	尤家凹3号	尤家凹3号	A (续建)	是		2020-2021	65000	20000	45000	45000		45000						拆迁	拆迁	拆迁	拆迁完成	区住建局	赛虹桥街道	
*149	集合村95号地块	集合村95号	A (续建)	是		2020-2021	11000		11000	11000						11000		拆迁	拆迁	拆迁	拆迁完成	区住建局	赛虹桥街道	
*150	中华新村	中华新村	A (续建)	是		2020-2021	16000	3000	13000	13000						13000		拆迁	拆迁	拆迁	拆迁完成	区住建局	赛虹桥街道	
151	冯家庄地块	小河北路以西, 新湖大道 (规划) 附近	A (续建)			2020-2021	25021	15000	10021	10021						10021		拆迁	拆迁完成			区住建局	板桥街道	
152	梅村地块	工农河路 (规划) 附近, 新湖大道 (规划) 以西	A (续建)			2020-2021	18938	18000	938	938						938		拆迁	拆迁完成			区住建局	板桥街道	
153	栗树地块	位于小河北路附近, 板东路 (规划) 以西	A (续建)			2020-2021	5525	3000	2525	2525						2525		拆迁	拆迁完成			区住建局	板桥街道	
(二)	保障房建设 (6个)						1217058.4	416200.0	0.0	199365.0	199365.0	0.0	0.0	6365.0	42000.0	86000.0	0.0	65000.0						

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本 是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位	
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度
*154	马家店保障房项目	住宅及公建配套总建筑面积47.3万平方米，竣工A地块12.2万平方米，续建D地块12.4万平方米	A (续建)	是		2018-2022	260000	223000		32000	32000			32000					工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	新城规建办
*155	小村保障房项目	住宅及配套用房总建筑面积3.1万平方米，规划幼儿园总建筑面积5230平方米，社区中心总建筑面积5285平方米	A (续建)	是		2020-2022	25820.37	7200		6365	6365			6365					工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	南京铁心房地产开发有限公司
*156	潘窑保障房	住宅、小学、幼儿园、配套社区服务中心及商业，总建筑面积93万平方米，续建10万平方米，新开工20万平方米	A (续建)	是		2019-2024	551000	55000		70000	70000			70000					工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	雨建发公司
*157	锦华新城南片保障房	住宅及公建配套总建筑面积约21.6万平方米，竣工二期、三期12.6万平方米，续建四期6.8万平方米	A (续建)	是		2019-2022	53000	24000		16000	16000			16000					工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	南京雨开置业有限公司
*158	绿洲南路二期保障房	住宅及公建配套总建筑面积41.3万平方米，商业、幼儿园、基层社区中心等配套设施建筑面积约13.2平方米	A (续建)	是	南京市“十三五”保障房重点项目	2019-2022	200500	107000		65000	65000					65000			工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	南京凤翔房地产开发有限公司
159	A5保障性住房	东至规划四号路，南至竹苑路，西至梅苑南路，北至纬一路，建设保障性住房、商业配套及基层社区中心，用地面积约55.8亩，总建筑面积约14万平方米，其中地上约10万平方米，地下约4万平方米	A	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2021-2024	126738			10000	10000			10000				前期	开工 建设	工程 建设	工程 建设	区住建局	新城规建办	
(三)	危险房屋治理 (2个)						2149	0	0	2149	2149	0	300	0	0	0	1849	0						
*160	应天大街695号应天花园小区06幢	房屋东侧为D,西侧为B,完成房屋险情隐患部位的治理	B			2021	1849			1849	1849					1849		前期	前期	开工 建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道	
161	能仁里2号05幢加固	消险加固	B			2021	300			300	300		300					前期	前期	开工 建设	完工	区住建局	区住建局	
六	公建配套服务建设 (21个)						380612.7	70913.0	5810.0	130204.1	136014.1	0.0	23121.0	19296.0	10500.0	61000.0	10297.1	11800.0						
(一)	教育设施 (20个)						353700.7	70913.0	3810.0	124204.1	128014.1	0.0	15121.0	19296.0	10500.0	61000.0	10297.1	11800.0						
162	中华中学 (雨花校区)	北至竹苑路，南至龙翔路，西至规划四号路，东至机场二通道，建设26轨78班高中，用地面积约150亩，总建筑面积约10.5万平方米	A (续建)	是		2019-2021	106943	46943		60000	60000			60000				工程 建设	工程 建设	完工		区教育局 新城规建办	雨建发公司	
163	龙翔片区规划初中	东至梅苑南路，南至纬二路，西至经四路，北至竹苑路，建设12轨36班初中，总用地面积约52亩，总建筑面积约3万平方米	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2020-2022	35610	200		10000	10000			10000				工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区教育局 新城规建办	新城规建办	

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何专项规划)	建设起止年限	总投资 (万元)	至2020年年底累计完成投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任单位	实施单位			
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度		
164	C3地块幼儿园	位于世茂2019G02地块东南角, 建筑面积4284平方米	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2020-2022	3591	100		1491	1491										工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区教育局 新城规建办	新城规建办
165	宁南规划小学	建设用地42.3亩, 新建教学楼、综合楼、食堂与体育馆等校舍2.8万平方米	A (续建)	是		2019-2021	11000	5370		5630	5630		5630								工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局	区教育局
166	马家店第二规划小学	总用地面积约48.2亩, 总建筑面积约3.1万平方米, 拟建小学及相关配套设施	A (续建)	是		2019-2021	16500	5000		11500	11500		11500								工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 土储中心	铁心开发公司
167	华严寺地块幼儿园(翡翠天际)	幼儿园规划建设4轨12班, 用地面积约8亩	A (续建)	是		2019-2021	4296	1500		2796	2796		2796								工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 土储中心	城建集团
168	岱山南路规划初中	初中规划建设12轨36班, 用地面积约48亩	A (续建)	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2019-2022	20000	8000		10000	10000						10000				工程 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区教育局 安居集团	安居集团
169	G43地块幼儿园(城南公馆)	幼儿园规划建设4轨12班, 用地面积约8亩	A (续建)	是		2020-2021	3000	2000		1000	1000		1000								工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 土储中心	城建集团
170	石林云城幼儿园	幼儿园规划建设4轨12班, 用地面积约7亩	A (续建)	是		2018-2021	1800	1000		800	800						800				工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 开发区	雨花城镇开发公司
171	花语江南幼儿园	幼儿园规划建设2轨6班, 用地面积约4亩	A (续建)	是		2019-2021	1800	800		1000	1000			1000							工程 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 赛虹桥街道	雨建发公司
172	华兴幼儿园	占地面积5415.35平方米, 容积率0.8, 总建筑面积约4328.3平方米	A	是	南京市雨花台区板桥新城东北组团控制性详细规划	2021	2797.1			2797.1	2797.1						2797.1				开工 建设	工程 建设	工程 建设	完工	区教育局 古雄街道	雨建发公司
173	板桥绿洲南路幼儿园	项目占地面积约8亩, 总建筑面积3745平方米	A	是		2021-2022	1000			500	500						500				开工 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区教育局 板桥街道	南京凤翔房地产开发有限公司
174	栖霞建设星叶欢乐城幼儿园	占地面积4亩, 总建筑面积2188.68平方米	A	是		2021-2022	550			300	300						300				开工 建设	工程 建设	工程 建设	工程 建设	区教育局 板桥街道	栖霞建设
175	徐工片区规划初中	东至纵一路, 南至龙翔路, 西至迎江路, 北至横一路。 初中规划建设8轨24班, 用地面积约50亩	B	否	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2021-2023	30000			500	500									500	前期	前期	开工 建设	工程 建设	区教育局 新城规建办	新城规建办

2021年雨花台区城市建设任务计划表

序号	项目名称	建设内容	项目类别 (A、B)	项目前期工作 进展情况 (可研文本是否完成)	项目来源 (隶属于何 专项规划)	建设起止 年限	总投资 (万元)	至2020年年 底累计完成 投资 (万元)	2021年年度投资 (万元)			2021年投资构成 (万元)						目标进度				责任 单位	实施 单位			
									征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	区财政	谷财政	两桥资金	区企业 自筹	街道资金	其他	一季度	二季度	三季度			四季度		
176	凤汇地块幼儿园	新建9班幼儿园一所, 占地面积6.15亩	B	否		2021-2022	2500			500	500							500		前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局 开发区	开发区	
177	上海铁路南京地区西善桥铁路职工集资建房项目规划幼儿园(月桂园)	幼儿园规划建设2轨6班, 用地面积约4亩	B	是		2021-2023	2000			200	200							200		前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局 西善桥街道	铁宁公司	
178	金陵华兴实验小学	占地面积约2.12公顷, 容积率0.8, 总建筑面积24505平方米	B	是	南京市雨花台区板桥新城东北组团图控制性详细规划	2021-2023	19476.56		3810	1190	5000							5000		前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局 古雄街道	雨建发公司	
179	金地南侧小学	占地面积约33800平方米, 容积率0.8, 总建筑面积27040平方米。新建一所36班小学。	B	否	南京市雨花台区板桥新城东北组团图控制性详细规划	2021-2022	18590			2000	2000							2000		前期	前期	前期	开工建设	区教育局 古雄街道	古雄街道	
180	中华中专	东至宁丹路、南至水科路、西至规划二路、北至规划一路, 项目占地面积79181平方米。总建筑面积约104000平方米, 其中地上建筑面积98000平方米, 地下建筑面积6000平方米	B	是	区三重一大项目	2021-2023	63500			8000	8000								4000	4000	前期	前期	前期	开工建设	区教育局 雨建发公司	雨建发公司
181	C8地块幼儿园	东至规划佘山路, 南至规划吴山路、西至NO.2019G87地块, 北至NO.2019G87地块, 建筑面积9310平方米	B	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	2021-2022	8747			4000	4000								4000		前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局 新城规建办	新城规建办
(二)	公建设施(1个)						26912	0	2000	6000	8000	0	8000	0	0	0	0	0								
182	雨花台区人民法院审判法庭项目	北至绕城公路, 东至机场二通道, 南至中华中学高中部, 西至经九路。项目用地面积约10435平方米, 拟建一幢审判大楼及一幢辅助用房, 建筑总面积约22660平方米, 其中地上建筑面积约12978平方米, 地下建筑面积9682平方米	B	是	区三重一大项目	2021-2023	26912		2000	6000	8000		8000								前期	前期	前期	开工建设	区法院	雨建发公司

注: 1、项目类型分为A、B两种, A类项目要求当年6月底前开工建设, B类项目要求当年9月底前开工建设。
2、*为申报市城建计划项目。